

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Sede Coronel Oviedo
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de Mayo de 2007.
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS – F.C. y T.
Coronel Oviedo – Paraguay




MISIÓN: Formar profesionales excelentes con conocimientos científicos y tecnológicos, competentes, con sentido crítico, ético y responsabilidad Social.
VISIÓN: Ser una Facultad líder, con excelencia en la formación de profesionales, que contribuya al desarrollo del País.

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
Diciembre 2023 a Marzo 2024
Lugar : Coronel Oviedo

Hoja Nº 1

F.C. -09 (3)		LIQUIDACION DE COSTOS POR ADMINISTRACION (04)			
ENTIDAD	28007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	Por Materiales	G	-
UNIDAD JERARQUICA	07	Facultad de Ciencias y Tecnologías	Por mano de obra	G	-
REPARTICIÓN	01	Decanato	Por gastos indirectos	G	-
DEPENDENCIA	03	Dirección General de Administración y Finanzas	Costo Total	G	-
AREA	09	Coordinación de Patrimonio			
		6	7		
Cuenta	26301	Obras en Ejecución	Obras	Construccion local propio de la FCyT	
Subcuenta	1	Construcción de obras para uso institucional	Proyecto N°	ID 435549	

IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA (05)	
Por Construcción	G 2,667,189,829
Por instalacion en Grat.	G -
Por equipam.en Grat.	G -
Costo Total	G 2,667,189,829

Fecha de Iniciación: 14/12/2023
Fecha de Terminación: Hasta cumplimiento del Contrato.

ITEM (9)	INSTRUMENTO (10)			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS (12)						TOTAL (13)	
	FECHA	TIPO	N°	CERTIFICACION N° (11)							
-	21/12/23	Factura Crédito	001-001-0000872	Anticipo	Anticipo Financiero - Contrato 10/23, Construccion del local propio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Planta Baja, Primera Etapa. ID:435549	-	-	-	-	-	300,000,000
-	22/12/23	Factura Crédito	001-001-0000873	Anticipo	Anticipo Financiero - Contrato 10/23, Construccion del local propio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Planta Baja, Primera Etapa. ID:435549	-	-	-	-	-	130,802,442
1	29/01/24	Factura Contado	001-001-0000928	Certificado N°1	Replanteo limpieza de obra y marcación de obra	-	-	-	-	-	94,729,664
3 y 7	2/29/2024	Factura Crédito	001-001-0000952	Certificado N° 2	Cartel de Obra / Pilotes de H° A° diametro 30cm(según estudio de suelo)	-	-	-	-	-	217,653,510
-	3/25/2024	Factura Crédito	001-001-0000983	Saldo Anticipo	Anticipo Financiero - Contrato 10/23, Construccion del local propio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Planta Baja, Primera Etapa. ID:435549	-	-	-	-	-	102,635,524
(14) TOTALES: -											845,821,140

Coordinador de patrimonio

Director Administrativo